



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΚΙ-ΦΟΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-5-2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 217

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/24-5-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθμ. Απόφασης 217/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου «Κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως 100mbar & αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με νέους καυστήρες Φ.Α., στα λεβητοστάσια των σχολείων – δημοτικών κτιρίων».

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 24-5-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 29435/ 20-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένας (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα τέσσερις (34), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σαουλίδης Αντώνιος
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Τσουκαλά Αικατερίνη
(Κατερίνα)
4. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
5. Μασλαρινός Δημήτριος
6. Κυζιρίδης Θεόδωρος
7. Τσακιρίδης Αναστάσιος
8. Βαρσάμης Νικόλαος
9. Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα
(Μαρία)
10. Γκατζές Στέλιος
11. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
12. Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος
(Ντίνος)
13. Φασφαλής Νικόλαος
14. Σινάνης Χαράλαμπος
15. Δαλάτσης Ιωάννης
16. Δρόσου Σαμαρά Μαρία
17. Ισαακίδη Άντζελα
18. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
19. Θώμογλου Γεώργιος

20. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
21. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
22. Ζιγκερίδης Δημήτριος
23. Ζάχαρης Ηλίας
24. Χατζηκυριάκου Περικλής
25. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
26. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
27. Βέλλης Χαράλαμπος
28. Κατσάνη Τερζηβασιλειάδου
Ειρήνη
29. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
30. Σιωμάδης Σωτήριος
31. Τασόγλου Εμμανουήλ
32. Μιχαηλίδης Βασίλειος
33. Τόττας Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χατζησάββας Γεώργιος
2. Πάππου Μιχαήλ
3. Καλπαζίδης Σέργιος
4. Φαρλαλής Γεώργιος
5. Ασβεστάς Βασίλειος
6. Καραγεωργίου Αγγελική
7. Ζεμπιλάς Φίλιππος

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΚΙ-ΦΟΙ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.

Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Καραηλία Πηνελόπη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ.8 του Ν.3852/2010, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα για το υπ αρ. (21^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος της Δ.Ε. Συκεών κ.Καγιαμπίνη Ειρήνη.

Αποφασίσθηκε η συζήτηση (5) τεσσάρων θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το (18ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Προτάθηκε για συζήτηση το 5^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και το 25^ο θέμα.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 5^ο εκτός, 25^ο, 1^ο, 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο, 7^ο, 8^ο, 9^ο, 10^ο, 11^ο, 12^ο, 13^ο, 14^ο, 15^ο, 16^ο, 17^ο, 19^ο, 20^ο, 21^ο, 22^ο, 23^ο, 24^ο, 25^ο, 26^ο, 27^ο, 2^ο εκτός, 3^ο εκτός και 4^ο εκτός.

Οι Δ.Σ.κ.κ. Βαρσάμης Νικόλαος, Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη, Αντύπας Γεράσιμος, Τσουκαλά Αικατερίνη, Ζάχαρης Ηλίας και Μασλαρινός Δημήτριος απεχώρησαν κατά την συζήτηση του 5^ο θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ.κ. Σιωμάδης Σωτήριος και Νικολόπουλος Κωνσταντίνος απεχώρησαν κατά την συζήτηση του 25^{ου} θέματος.

Από την ψηφοφορία του 25^{ου} θέματος απείχαν οι Δ.Σ. κ.κ. Τασόγλου Ε.Βέλλης Χ., Παπαδόπουλος Π.,Κυζιρίδης Κ.,Ζιγκερίδης Δ. και Χατζηκυριάκου Π.

Οι Δ.Σ.κ. Θώμογλου Γεώργιος, Δαλάτσης Ιωάννης και Φασφαλής Νικόλαος απεχώρησαν κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ.κ.κ. Τασόγλου Ε., Δρόσου-Σαμαρά Μ. και Ισαακίδη Άντζελα απεχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ.κ.κ. Ζιγκερίδης Δ.,Χατζηκυριάκου Π. και Λιάπη-Πενλόγλου Μ. απεχώρησαν πριν την έναρξη του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.κ.Σαουλίδης Α. και οι Δ.Σ. κ.κ. Μιχαηλίδης Β. και Τόπτας Ε. απεχώρησαν πριν την συζήτηση του 26^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στα υπ αρ. 26^ο, 27^ο, 2^ο εκτός, 3^ο εκτός και 4^ο εκτός, λόγω απουσίας Προέδρου και Αντιπροέδρου, προέδρευσε ο Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τους περισσότερους ψήφους κ.Απασιδής Δημήτριος.

Ο κ. Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το **10ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης : **Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως 100mbar & αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με νέους καυστήρες Φ.Α., στα λεβητοστάσια των σχολείων – δημοτικών κτιρίων»**, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 27801/7-5-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με το παρακάτω περιεχόμενο:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως 100 mbar & αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με νέους καυστήρες Φ.Α., στα λεβητοστάσια των σχολείων – δημοτικών κτιρίων»**

Με την υπ' αριθμ. **237/2012** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης Συκεών, εγκρίθηκε η συνταχθείσα από την Τεχνική Υπηρεσία υπ' αριθμ. **65/2012** μελέτη του έργου «Κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΚΙ-ΦΟΙ

Αερίου με πίεση λειτουργίας έως 100 mbar & αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με νέους καυστήρες Φ.Α., στα λεβητοστάσια των σχολείων – δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού δαπάνης **239.850,0 €** και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του.

Με την υπ' αριθμ. **313/2012** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις **11/9/2012** και με την υπ' αριθμ. **358/2012** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΑΝΕΣΤΗΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο **Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **50,08 %**.

Σύμφωνα με το από 15-11-2012 συμφωνητικό, η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις **3/2/2013**.

Με την υπ' αριθμ. 6357/29-1-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την 1^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 45 ημέρες, έως 20-3-2013, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση και η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 38/2013 απόφαση του Δ.Σ.

Επίσης με την υπ' αριθμ. **16928/15-3-2013** αίτηση του και ενώ οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, ο ανάδοχος ζητά δεύτερη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 50 ημέρες, μέχρι 9/5/2013 λόγω καθυστέρησης έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (υπ' αριθμ. 196/2013 απόφαση του Δ.Σ.)

Ο ανάδοχος επανέρχεται με την υπ' αριθμ. **26878/2-5-2013** αίτηση του και ζητά τρίτη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 28/6/2013 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του.

Προτείνεται η χορήγηση της ζητηθείσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **50 ημέρες**, έως την 28^η Ιουνίου 2013 (**28-6-2013**), για την σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. καθότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 237/2012 Απόφ. Δ.Σ (Έγκριση του έργου)
313/2012 Απόφ. Ο.Ε. (Καθορισμός όρων διακήρυξης)
358/2012 Απόφ. Ο.Ε. (Έγκριση αποτελέσματος)
38/2013 Απόφ. Δ.Σ. (Έγκριση 1^{ης} παράτασης)
196/2013 Απόφ. Δ.Σ. (Έγκριση 2^{ης} παράτασης)
26878/2-5-2013 αίτηση αναδόχου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΟΛΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΠΕ με Β' βαθμό

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΤΕ με Γ' βαθμό

Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ αρ. 26878/2-5-2013 αίτηση του αναδόχου και κάλεσε αυτό ν' αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ' αριθμ. πρωτ. 27801/7-5-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3) την υπ αρ. πρωτ. 26878/2-5-2013 αίτηση του αναδόχου, 4) τις Α.Δ.Σ 237/2012, 38/2013 και 196/2013 και του Δήμου Νεάπολης-Συκεών 5) τις Α.Ο.Ε 313/2012 και 358/2012 του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και 6) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **παράταση** προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως 100 mbar & αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με νέους καυστήρες Φ.Α., στα λεβητοστάσια των σχολείων – δημοτικών κτιρίων»**, κατά **50 ημέρες**, έως την 28^η Ιουνίου 2013 (**28-6-2013**), για όλους τους λόγους που αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 27801/7-5-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αναλυτικά καταγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 217/2013

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσίδης Δημήτριος
Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Γκατζές Στέλιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Σινάνης Χαράλαμπος
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
Βέλλης Χαράλαμπος
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Τόττας Ευάγγελος