



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ  
ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΚΙ-0ΗΩ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-5-2013  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12  
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 218

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/24-5-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 218/2013

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού, του έργου «Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση των 8ου και 15ου ολοήμερων νηπιαγωγείων Δήμου Συκεών»**

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 24-5-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 29435/ 20-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλιδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένας (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα τέσσερις (34), δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σαουλιδης Αντώνιος
2. Απατσιδης Δημήτριος
3. Τσουκαλά Αικατερίνη  
(Κατερίνα)
4. Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )
5. Μασλαρινός Δημήτριος
6. Κυζιρίδης Θεόδωρος
7. Τσακιρίδης Αναστάσιος
8. Βαρσάμης Νικόλαος
9. Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα  
(Μαρία)
10. Γκατζές Στέλιος
11. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
12. Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος  
(Ντίνος)
13. Φασφαλής Νικόλαος
14. Σινάνης Χαράλαμπος
15. Δαλάτσης Ιωάννης
16. Δρόσου Σαμαρά Μαρία
17. Ισαακίδη Άντζελα
18. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
19. Θώμογλου Γεώργιος

20. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
21. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
22. Ζιγκερίδης Δημήτριος
23. Ζάχαρης Ηλίας
24. Χατζηκυριάκου Περικλής
25. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
26. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
27. Βέλλης Χαράλαμπος
28. Κατσάνη Τερζηβασιλειάδου  
Ειρήνη
29. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
30. Σιωμάδης Σωτήριος
31. Τασόγλου Εμμανουήλ
32. Μιχαηλίδης Βασίλειος
33. Τόττας Ευάγγελος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χατζησάββας Γεώργιος
2. Πάππου Μιχαήλ
3. Καλπαζίδης Σέργιος
4. Φαρλαλής Γεώργιος
5. Ασβεστάς Βασίλειος
6. Καραγεωργίου Αγγελική
7. Ζεμπιλιάς Φίλιππος

## ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΚΙ-0ΗΩ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.

Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Καραηλία Πηνελόπη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ.8 του Ν.3852/2010, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα για το υπ αρ. (21<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος της Δ.Ε. Συκεών κ.Καγιαμπίνη Ειρήνη.

Αποφασίσθηκε η συζήτηση (5) τεσσάρων θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το (18ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Προτάθηκε για συζήτηση το 5<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και το 25<sup>ο</sup> θέμα.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 5<sup>ο</sup> εκτός, 25<sup>ο</sup>, 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup>, 5<sup>ο</sup>, 6<sup>ο</sup>, 7<sup>ο</sup>, 8<sup>ο</sup>, 9<sup>ο</sup>, 10<sup>ο</sup>, 11<sup>ο</sup>, 12<sup>ο</sup>, 13<sup>ο</sup>, 14<sup>ο</sup>, 15<sup>ο</sup>, 16<sup>ο</sup>, 17<sup>ο</sup>, 19<sup>ο</sup>, 20<sup>ο</sup>, 21<sup>ο</sup>, 22<sup>ο</sup>, 23<sup>ο</sup>, 24<sup>ο</sup>, 25<sup>ο</sup>, 26<sup>ο</sup>, 27<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup> εκτός, 3<sup>ο</sup> εκτός και 4<sup>ο</sup> εκτός.

Οι Δ.Σ.κ.κ. Βαρσάμης Νικόλαος, Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη, Αντύπας Γεράσιμος, Τσουκαλά Αικατερίνη, Ζάχαρης Ηλίας και Μασλαρινός Δημήτριος απεχώρησαν κατά την συζήτηση του 5<sup>ο</sup> θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ.κ. Σιωμάδης Σωτήριος και Νικολόπουλος Κωνσταντίνος απεχώρησαν κατά την συζήτηση του 25<sup>ου</sup> θέματος.

Από την ψηφοφορία του 25<sup>ου</sup> θέματος απείχαν οι Δ.Σ. κ.κ. Τασόγλου Ε.Βέλλης Χ., Παπαδόπουλος Π.,Κυζιρίδης Κ.,Ζιγκερίδης Δ. και Χατζηκυριάκου Π.

Οι Δ.Σ.κ. Θώμογλου Γεώργιος, Δαλάτσης Ιωάννης και Φασφαλής Νικόλαος απεχώρησαν κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ.κ.κ. Τασόγλου Ε., Δρόσου-Σαμαρά Μ. και Ισαακίδη Άντζελα απεχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ.κ.κ. Ζιγκερίδης Δ.,Χατζηκυριάκου Π. και Λιάπη-Πενλόγλου Μ. απεχώρησαν πριν την έναρξη του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.κ.Σαουλίδης Α. και οι Δ.Σ. κ.κ. Μιχαηλίδης Β. και Τόπτας Ε. απεχώρησαν πριν την συζήτηση του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στα υπ αρ. 26<sup>ο</sup>, 27<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup> εκτός, 3<sup>ο</sup> εκτός και 4<sup>ο</sup> εκτός, λόγω απουσίας Προέδρου και Αντιπροέδρου, προέδρευσε ο Σύμβουλος της πλειοψηφίας με τους περισσότερους ψήφους κ.Απασιδής Δημήτριος.

Ο κ. Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το **11ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης : **Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού, του έργου «Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση των 8ου και 15ου ολοήμερων νηπιαγωγείων Δήμου Συκεών»**, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ' αριθμ. 26712/26-4-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με το παρακάτω περιεχόμενο:

### **2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ**

(με βάση τις Τελικές Επιμετρήσεις Εργασιών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της έκπτωτης εργολαβίας)

(Εκκαθάριση εργολαβίας μετά την έκπτωση της αναδόχου Κ/Ξ ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΑΛΕΞΙΟΥ Σ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

#### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ :**

Αρχικός Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α) : 3.700.000 Ευρώ

Σύμβαση (χωρίς Φ.Π.Α) : 2.647.154,47 Ευρώ

## ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΚΙ-0ΗΩ

1. με την αριθμ. 212/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Συκεών εγκρίθηκε η μελέτη, του θέματος.
2. με την υπ' αριθμ. 420/2010 απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής Δήμου Συκεών κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της από 30-10-2010 δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Κ/ΞΙΑ ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. -ΑΛΕΞΙΟΥ Σ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 12,0%.
3. την 31η Δεκεμβρίου 2010 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 2.465.394,98 € συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων ύψους 321.573,26 € και χωρίς την αναθεώρηση και τον ΦΠΑ, και συνολικά 3.256.000,00 € (μαζί με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
4. το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ, (ΠΔΕ) 2010, ΣΑΕΠ 008/8 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και συγχρηματοδοτείται από το επιχειρηματικό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης.
5. με την 337/11 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ 4Α8ΥΩΚΙ-ΩΟΠ) δόθηκε παράταση στον ανάδοχο έως 02-02-2012.
6. εγκρίθηκε 1ος ΑΠΕ με αρ. 107/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΚΙ-Ξ39) μετά από διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής.
7. με το αρ. πρωτ. 6476/27-1-12 ο Ανάδοχος αιτήθηκε 2η παράταση εργασιών η οποία απορρίφθηκε από την Ε.Δ.Α. μετά από διατύπωση αρνητικής γνώμης.
8. με αρ. πρωτ. 5947/25-01-12 καλείται ο Ανάδοχος να επισπεύσει τις εργασίες προκειμένου να αποπερατωθεί το έργο λόγω εκπνοής χρονοδιαγράμματος.
9. με αρ. πρωτ. 24239/17-04-12 κοινοποιείται Ειδική Πρόσκληση στον Ανάδοχο. Έως εκείνη τη χρονική στιγμή ο Ανάδοχος είχε εκτελέσει το 40 % του έργου.
10. στις 28-05-12 συντάσσεται Αναφορά των επιβλεπόντων.
11. με την 36037/28-05-12 Απόφαση κηρύσσεται Έκπτωση του Αναδόχου.
12. με την 44190/21-06-12 Απόφαση γίνεται Επιβολή Ποινικών Ρητρών
13. με το 44505/22-06-12 ο Ανάδοχος κάνει Ένσταση κατά της απόφασης Έκπτωσης .
14. στις 19-07-12 αποστέλλεται το 44505 διαβιβαστικό Εισηγήσης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με θέμα «Απόρριψη της με αρ. πρωτ. 44505/22-06-12 ένστασης του αναδόχου» για γνωμοδότηση.  
Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων μας κοινοποιείται στις 01-08-12, το 270920/7417 έγγραφο όπου αναφέρεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων είναι αναρμόδιο για την εξέταση της ένστασης και μας παρέπεμψε στο Τεχνικό Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/νίκης, όπου και πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 58721/02-08-12.  
Από το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/νίκης μας κοινοποιήθηκε το 60068/09-08-12 έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει συγκροτηθεί το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
15. με την 284/09-08-12 (ΑΔΑ Β4Γ9ΩΚΙ-Π43) Απόφαση το Δ.Σ., απέρριψε την Ένσταση του Αναδόχου.
16. στις 21-08-12 γνωστοποιείται η Απόφαση κήρυξης Έκπτωσης στον Ανάδοχο, με επίδοση από Δικαστικό Επιμελητή.
17. με αρ. πρωτ. 62646/22-08-12 καλείται ο ανάδοχος εντός μηνός να προσκομίσει επιμετρήσεις προκειμένου να γίνει εκκαθάριση της εργολαβίας.
18. με αρ. πρωτ. 65756/04-09-12 ο Ανάδοχος υποβάλλει Ειδική Δήλωση περί διακοπής εργασιών. Η Υπηρεσία με το 65756/19-09-12 επισημαίνει στον ανάδοχο ότι η Ειδική Δήλωση υποβλήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο είχε ήδη κηρυχθεί Έκπτωτος.

## ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΚΙ-0ΗΩ

19. ο Ανάδοχος αδιαφόρησε στην πρόσκληση του 62646/22-08-12. Έτσι η Υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη επιμετρήσεων χωρίς την παρουσία του αναδόχου και με αρ. πρωτ. 75108-12-10-12 κοινοποιούνται στον Ανάδοχο επιμετρήσεις και 2ος ΑΠΕ εκκαθάρισης που συντάχθηκαν από την Υπηρεσία.

20. ο Ανάδοχος με αρ. πρωτ. 76552 & 76554/18-10-12 υπογράφει με επιφύλαξη 2ο ΑΠΕ και επιμετρήσεις αντίστοιχα.

21. με αρ. πρωτ. 78205,78209/25-10-12 &78208/25-10-12 υποβάλλει ενστάσεις κατά επιμετρήσεων και 2ου ΑΠΕ.

22. με την 463/20-12-12 (ΑΔΑ ΒΕΦ2ΩΚΙ-5ΗΗ) Απόφαση το Δ.Σ., απέρριψε την Ένσταση του Αναδόχου κατά των επιμετρήσεων και 2ου ΑΠΕ.

23. με την 12/28-01-2013 (ΑΔΑ ΒΕΙΞΩΚΙ-509) Απόφαση το Δ.Σ., ενέκρινε την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου με τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη.

25. με το αρ. πρωτ. 3874/23-4-13 (αρ. πρωτ. Ε.Δ.Α.), έγγραφο της Ε.Δ.Α. (Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής), μας κοινοποιήθηκε η διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της, για τον προτεινόμενο 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.- Τακτοποιητικό.

25. Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας-Τακτοποιητικός συντάχθηκε με βάση τις Τελικές Επιμετρήσεις Εργασιών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της έκπτωτης εργολαβίας, προκειμένου να γίνει εκκαθάριση.

### **Β. 2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ**

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας -Τακτοποιητικός συντάσσεται με βάση τις Τελικές Επιμετρήσεις Εργασιών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της έκπτωτης εργολαβίας και συμπεριλαμβάνει τις αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων, και αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €</b>	<b>1ος Α.Π.Ε. €</b>	<b>2ος Α.Π.Ε. €</b>
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	<b>1.816.798,07</b>	<b>1.846.840,21</b>	<b>721.208,12</b>
+ ΓΕ&ΟΕ 18%	327.023,65	332.431,24	129.817,46
ΣΥΝΟΛΟ	<b>2.143.821,72</b>	<b>2.179.271,45</b>	<b>851.025,58</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	321.573,26	286.123,53	
ΣΥΝΟΛΟ	<b>2.465.394,98</b>	<b>2.465.394,98</b>	<b>851.025,58</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	181.759,49	181.759,49	27.554,54
ΣΥΝΟΛΟ	<b>2.647.154,47</b>	<b>2.647.154,47</b>	<b>878.580,12</b>
Φ.Π.Α. 23%	608.845,53	608.845,53	202.073,43
<b><u>ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b>3.256.000,00</b>	<b>3.256.000,00</b>	<b>1.080.653,55</b>

### **Εισηγούμαστε**

την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - Τακτοποιητικού του έργου του θέματος, που συντάχθηκε βάση των Τελικών Επιμετρήσεων Εργασιών που

## **ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΚΙ-0ΗΩ**

εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της έκπτωτης εργολαβίας και ανέρχεται στο ποσό του **1.080.653,55 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και εκτίμηση της αναθεώρησης.  
ΣΥΚΙΕΣ 25-04-13

Οι επιβλέποντες Μηχανικοί

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Νικόλαος Χαραλαμπίδης  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ιωάννης Μουταφτσής  
Ηλ/γος Μηχανικός

Η προϊστάμενη της Δ.Τ.Υ.Δ  
Νεάπολης-Συκεών

Κυριακή Γιολτσιδου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4,  
με Α' β

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση και κάλεσε αυτό ν' αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1)όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ' αριθμ. πρωτ. 26712/26-4-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3) την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ, 4) την υπ' αρ. 212/2010 Α.Δ.Σ. πρώην Δήμου Συκεών, 5) την υπ' αρ. 420/2010 Α.Δ.Ε. πρώην Δήμου Συκεών, 6) τις υπ' αρ. 337/2011, 107/2012, 463/2012, 12/2013 Α.Δ.Σ. Δήμου Νεάπολης – Συκεών, 7) την υπ' αριθμ. 3874/23-4-2013 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής και 8) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα - Τακτοποιητικό του έργου «**Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση των 8ου και 15ου ολοήμερων νηπιαγωγείων Δήμου Συκεών**», που συντάχθηκε βάση των Τελικών Επιμετρήσεων Εργασιών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της έκπτωτης εργολαβίας και ανέρχεται στο ποσό του **1.080.653,55 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και εκτίμηση της αναθεώρησης, σύμφωνα και με τα όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 26712/26-4-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αναλυτικά καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

**ΑΔΑ: ΒΕΧΒΩΚΙ-0ΗΩ**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 218/2013  
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσίδης Δημήτριος  
Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )  
Κυζιρίδης Θεόδωρος  
Τσακιρίδης Αναστάσιος  
Γκατζές Στέλιος  
Μαντζαρίδης Μιχαήλ  
Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)  
Σινάνης Χαράλαμπος  
Βουλγαρίδης Μιχαήλ  
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος  
Κυζιρίδης Κωνσταντίνος  
Βέλλης Χαράλαμπος  
Παπαδόπουλος Παναγιώτης  
Μιχαηλίδης Βασίλειος  
Τόπτας Ευάγγελος